Checklist: nobreak para câmeras

1. Levantamento e comparação antes da compra

Local: _____ Data: _____

Responsável: _____

Objetivo: [ ] Gravação local [ ] Acesso remoto [ ] Ponte até o gerador

Autonomia desejada: _____ min/h Condição de uso: _____

Equipamentos essenciais

Equipamento / localização	Qtd.	Carga total W	Fonte do valor
Câmeras e fontes			
DVR / NVR com HD			
Switch / PoE			
Roteador / ONT			
Outros essenciais			

Total levantado: _____ W Pico previsto: _____ W

Não some as câmeras novamente se já estiverem na medição do switch PoE.

- ☐ Capacidade contínua em W e limite em VA conferidos no manual.
- ☐ Tensão de entrada e de saída compatíveis com todas as cargas.
- ☐ Forma de onda e tempo de transferência compatíveis.
- ☐ Fontes, switches remotos e equipamentos intermediários incluídos.
- ☐ Saídas com bateria identificadas; saídas só contra surtos diferenciadas.
- ☐ Local ventilado e instalação elétrica avaliados pelo responsável técnico.
- ☐ Expansão de bateria somente se autorizada para o modelo.

Modelo candidato: _____

Carga usada na curva: _____ W Autonomia informada: _____ min/h

Fonte da curva / manual: _____

Checklist: teste e acompanhamento

2. Registrar o comportamento sem prometer autonomia não testada

Local: _____ Data: _____

Modelo do nobreak: _____

Baterias / condição de carga: _____

Responsável pelo teste: _____

- ☐ Teste autorizado e combinado com os responsáveis pelo local.
- ☐ Procedimento do fabricante definido; sem improvisar desconexões.
- ☐ Câmeras, gravação, horário e alarmes conferidos antes do ensaio.
- ☐ Transição para bateria sem reinício ou perda de canais verificada.
- ☐ Reprodução das gravações do período do teste conferida.
- ☐ Acesso remoto testado separadamente, quando fizer parte do objetivo.
- ☐ Retorno da energia, recarga e gravação normal conferidos.
- ☐ Pendências registradas e responsáveis pelas correções definidos.

Carga durante o ensaio: _____ W Duração observada: _____ min

O teste foi: [ ] Apenas de transição [ ] De autonomia com procedimento técnico

Resultado / interrupções: _____

_____

Pendência: _____ Responsável: _____

Prazo: _____ Próxima verificação: _____

Limites do registro

Um teste curto não comprova horas de autonomia. A duração depende da carga, das baterias e das condições do ensaio. Não descarregue até desligar sem procedimento previsto. Este checklist organiza a avaliação e não substitui o manual do equipamento nem o dimensionamento pelo responsável técnico.

Guia: manualsegurancaeletronica.com.br/nobreak-para-cameras-de-seguranca/